都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程玉龙支渠整治项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程玉龙支渠整治项目

验 收 类 型 竣工验收

建 设 地 点 眉山市仁寿县

验 收 单 位 四川省都江堰水利发展中心

2026 年 7 月 31 日

一、水土保持设施验收基本情况表

项目名称	都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程玉龙支渠整治项目	行业类别	灌区工程
主管部门（或主要投资方）（盖章）	四川省都江堰水利发展中心	项目性质	改建
水土保持方案批复机关、文号及时间	四川省水利厅、（川水许可决〔2023〕271号）、2023年12月19日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2023年12月至2025年12月		
水土保持方案编制单位	南通市水利勘测设计研究院有限公司		
水土保持设计单位	南通市水利勘测设计研究院有限公司、四川省都江堰勘测设计院有限责任公司		
监测单位	成都景兴工程咨询有限公司		
监理单位	四川蜀江建设工程项目管理有限公司		
施工单位	四川水发建设有限公司		
验收报告编制单位	成都嘉乐工程检测技术有限公司		

二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）等有关规定，四川省都江堰水利发展中心于 2026 年 7 月 31 日在眉山市仁寿县主持召开了本项目水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有建设单位四川省都江堰水利发展中心，施工单位四川水发建设有限公司，监理单位四川蜀江建设工程项目管理有限公司，设计单位四川省都江堰勘测设计院有限责任公司和南通市水利勘测设计研究院有限公司，验收报告编制单位成都嘉乐工程检测技术有限公司、方案编制单位南通市水利勘测设计研究院有限公司以及监测单位成都景兴工程咨询有限公司等代表共 8 人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及参会人员先查看现场和查阅资料。验收会议由建设单位致辞并简要介绍了工程建设情况，验收组组长介绍了验收成员组成情况，各技术服务单位进行了相关汇报，并通过验收组的质询，经过验收组讨论，形成验收意见如下:

（一）项目概况

项目位于眉山市仁寿县境内，渠道起点位于藕塘镇新庙村，起点坐标为北纬 29°54′33.21949″、东经 104°16′48.62527″，终点位于富加镇兴隆街道，终点坐标为北纬 29°58′5.74700″、东经 104°22′28.63067″。玉龙支渠总长 18.323km，整治段长 15.157km，整治隧洞 1 座/0.097km，整治暗渠 4 座

/0.938km，整治渡槽 12 座/1.53km，机耕桥 8 座，人行桥 27 座，放水洞 68 座，穿渠涵洞 2 座，接水 27 座，梯步 50 座，分水闸 3 座。新建箱涵 0.405km/6 座。保留现状明渠 0.196km，明渠整治段新建巡渠道路 11.7307km。

项目实际总占地面积 11.24hm^2，其中永久占地 10.18 hm^2，临时占地 1.06 hm^2。项目建设期实际土石方开挖总量 1.84 万 m^3（含表土剥离 0.27 万 m^3），填方总量 1.68 万 m^3（含表土回填 0.27 万 m^3），条石综合利用 0.16 万 m^3，将开挖的条石用于明渠、暗渠、隧洞衬砌骨料，无借方和余方，不设取土场和弃渣场。项目实际建设总工期 25 个月，已于 2023 年 12 月开工，2025 年 12 月完工。项目实际总投资 2077.08 万元，其中土建投资 1961.21 万元，资金来源于中央资金及地方财政。

（二）水土保持方案批复情况

2023 年 12 月 19 日，四川省水利厅出具了《都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程玉龙支渠整治项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决〔2023〕271 号）。方案批复的水土流失防治责任范围为 11.26hm^2；项目水土流失防治标准执行西南紫色土区一级防治标准；批复的水土保持总投资为 75.26 万元；水土保持补偿费 14.638 万元。

（三）水土保持设计情况

2022 年 12 月，建设单位委托南通市水利勘测设计研究院有限公司、四川省都江堰勘测设计院有限责任公司联合开展本项目主体工程初步设计工作，设计单位主体初步设计中已包含表土剥离、表土回铺、撒草绿化、临时遮盖等水土保持措施设计。

2023 年 7 月，建设单位委托南通市水利勘测设计研究院有限公司、四

川省都江堰勘测设计院有限责任公司联合开展本项目主体工程施工图设计工作，设计单位已将水土保持措施设计落实到主体施工图设计中。施工图设计已包含表土剥离、表土回铺、撒草绿化等水土保持措施设计。已于2023年8月进行施工图设计审查，审查结论为合格。

2024年2月27日，项目向都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程领导小组办公室进行了主体设计变更的请示；设计变更内容主要为：调整盖板暗渠位置；垮塌严重段明渠调整为拱型暗渠和箱涵，部分明渠段砼护坡调整为内外坡挡墙，新建人行桥、机耕桥，闸房更换机电设备、金属结构，更换放水洞启闭方式等。变更报告中仅主体工程规模发生变化，不涉及水土保持措施体系变化。

2025年6月13日，项目向都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程领导小组办公室进行了第二次主体设计变更的请示；设计变更内容主要为：加宽2座机耕桥，增加1座人行桥，增加部分节制闸外接市电电源。变更报告中仅主体工程规模发生变化，不涉及水土保持措施体系变化。

综上，本次验收不涉及水土保持方案及水土保持措施的重大变更。

（四）水土保持监理情况

本项目水土保持监理工作由主体工程监理单位一并开展，水土保持工程总体质量评定结论为合格。

（五）水土保持监测情况

2024年4月，四川省都江堰水利发展中心委托成都景兴工程咨询有限公司开展本项目水土保持监测工作。监测单位在接收委托后对项目水土保持工程措施、植物措施及效益情况、水土流失防治责任范围、扰动土地情

况、弃土（石、渣）及土石方流向情况和土壤流失情况进行了现场调查、实地量测和查阅资料分析。

根据监测结果，项目建设期间未发生重大水土流失，未产生水土流失纠纷等，实施的各项水土保持措施取得了较好的水土保持效益。其中水土流失治理度 99.7%，土壤流失控制比 1.7，渣土防护率 99.9%，表土保护率 96.4%，林草植被恢复率 99.3%，林草覆盖率 30.7%。各项防治指标达到了《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）西南紫色土区一级标准的要求，水土保持监测三色评价结论为绿色，工程建设新增水土流失得到有效控制，项目区及周边的生态环境得到进一步改善。

（六）验收报告编制情况和主要结论

2026 年 4 月，四川省都江堰水利发展中心委托成都嘉乐工程检测技术有限公司作为第三方机构编制开展本项目水土保持设施验收报告编制工作。验收报告编制单位成都嘉乐工程检测技术有限公司对该项目水土保持设施进行了实地查勘和抽查，收集并查阅设计、施工和监理等相关资料，在水土保持措施实施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于 2026 年 7 月编制完成《都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程玉龙支渠整治项目水土保持设施验收报告》。主要结论如下:

1、经核定，该项目建设期实际防治责任范围 11.24hm^2。项目完成水土保持措施有:

工程措施：明渠工程区：表土剥离 1740 m³、表土回覆 170m³、土地整治 0.05hm²；暗渠工程区：表土回覆 1460m³、土地整治 0.45hm²；其他渠系建筑工程区：表土回覆 110m³、土地整治 0.03hm²；施工临时设施区：土地

整治 0.23hm²；施工临时道路区：表土剥离 1025m³、表土回覆 1025m³、土地整治 0.39hm²；表土及临时堆土区：土地整治 0.44hm²；

植物措施：明渠工程区：撒播草籽 0.05hm²；暗渠工程区：撒播草籽 0.45hm²；其他渠系建筑工程区：撒播草籽 0.03hm²；施工临时设施区：播撒灌草种籽 0.14hm²；施工临时道路区：播撒灌草种籽 0.39hm²；表土及临时堆土区：播撒灌草种籽 0.44hm²；

临时措施：明渠工程区：密目网遮盖 1136m^2；施工临时设施区：土工布铺垫 2000 m^2；表土及临时堆土区：土工布铺垫 4000m^2、密目网遮盖 4130m^2、编织袋装土拦挡 309m/205 m^3。

2、工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的各项防治措施，完成的分部工程主要包括：水土保持绿化工程和临时防护工程，完成水土流失治理面积 11.24hm^2。经施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定，水土保持措施施工质量总体合格。

3、项目建设期实际完成水土保持总投资为 60.54 万元，其中工程措施费 6.65 万元，植物措施费 1.54 万元，水土保持监测费 4.58 万元，临时措施费 13.08 万元，独立费用 20.05 万元，水土保持补偿费 14.638 万元。

4、水土保持措施设计及布局总体合理，建设期各项水土流失防治指标均达到防治目标要求，其中水土流失治理度 99.7%，土壤流失控制比 1.7，渣土防护率 99.9%，表土保护率 96.4%，林草植被恢复率 99.3%，林草覆盖率 30.7%。目前各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。

（七）验收结论

验收组认为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案及批复文件要求基本完成了水土流失预防和治理任务，已足额缴纳水保补偿费，水土保持设施运行正常；运行期间的水土保持后续管理维护责任落实，水土流失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，各项水土保持措施合格，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（八）后续管护要求

为进一步做好项目的水土保持工作，验收组要求：运行管理单位应进一步加强水土流失防治工作，并切实履行水土保持设施安全监测的主体责任，确保其正常运行和发挥效益。